

別記様式第7号（第6条関係）

質疑応答書（質問用・回答用）

上富良野町長 様

質問年月日 平成 30年 9月 13日

工事（業務）名	東1条通り配水管布設工事	
質 問	回 答	
<p>① 資材費の中に仕切弁篋、敷石、台石が入っていませんが、図面等から各3個必要だと思われます。抜けていませんか？</p> <p>② 施行費の中に、塩ビ管切断工φ75×2口、铸铁管切断工φ200×8口が入っていませんが、図面から其々必要になると思われます。抜けていませんか？</p>	<p>① 仕切弁篋、仕切弁敷石、弁管用縁石が、計上されていませんでしたので、資材費に各3個を追加します。</p> <p>② 塩ビ管切断工φ75×2口、铸铁管切断工φ200×8口について、計上されていませんでしたので、施工費にそれぞれ追加します。</p>	
回答年月日	平成30年 9月 26日	