

第 8 回政策調整会議結果報告

1 日 時 平成 23 年 11 月 14 日 (月) 13 時 00 分 ~ 15 時 30 分
平成 23 年 11 月 28 日 (月) 10 時 00 分 ~ 12 時 00 分

2 場 所 役場 2 階 審議室

3 出席者

《構成員》副町長、総務課長、教育振興課長、産業振興課長、建設水道課長、
町民生活課長、保健福祉課長

《庶務》総務課企画財政班 主幹、主査

4 内 容

1 実施計画策定に伴う投資的事業の調整について

[担当から資料により説明]

- ・ H24 予算配分の考え方が示された中で、投資的事業の一般財源による支出を 556,000 千円に収める指示がだされている。
- ・ 前回までの政策調整会議及び 11 月 7 日までの取りまとめで、投資的事業の一般財源での支出は約 678,000 千円となっているため、約 122,000 千円程度の削減が必要なため、その調整を行う。

[総括]

- ・ 子どもセンター整備 道補助を見込む。
- ・ 町有林整備 分収林伐採後の造林を 2 ヶ年に分けて実施。
- ・ 町道維持管理 H22 と同程度の事業費で実施。
- ・ 西 2 条道路 起債について検討。
- ・ 農道橋整備 個人負担のあり方について検討が必要なため、実施を見送る。
- ・ 一般廃棄物処理施設整備 H24 実施予定のバグフィルター交換を H25 実施に変更。
- ・ 健康管理システム 特財について検討。
- ・ 公民館整備 H24 実施予定を H25 実施に変更。
- ・ 清富多世代交流センター整備 1 年ずつ遅らせる。
- ・ 運動公園整備 (テニスコート) 調整交付金内で調整。
- ・ 日の出公園整備 道整備を H24 から H25 実施に変更。
- ・ 島津公園整備 1 年遅らせる。
- ・ 街区公園整備 1 年ずつ遅らせる
- ・ 業務系システム H24 実施を H25 実施に変更。
- ・ 総合行政システム 備荒資金からの借り入れを行う。

- ・ 学校遊具更新 事業費・事業内容の精査。
- ・ 上小体育整備 H23 実施の検討。
- ・ 西小学校体育館耐震化対策 本工事を H24 実施から H23 実施に変更。
- ・ 上記調整結果を再集計後、各担当に予算入力の指示を行う。